PARCHEGGIO INTERRATO DI SAN DONATO MILANESE - PIAZZA BOBBIO - QUADRO ECONOMICO INTERVENTI

AREA	TIPOLOGIA ONERE	DESCRIZIONE ORDINE	FORNITORE	IMPORTO	STATO ORDINE
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Incarico per Incremento parcamento e rivisitazione dei comparti: - soluzione definitiva della nuova disposizione dei posti auto in autorimessa, con relativa tavola grafica, indicazione vie di esodo, cartellonistica con relativo posizionamento, posizionamento ed integrazione idranti ed estintori portatili; soluzione per la regolarizzazione della superficie dei comparti eccedenti il limite massimo ammissibile indicato dalla regola tecnica di riferimento, con predisposizione di elaborato grafico di dettaglio e tabella di verifica dellecompartimentazioni; assistenza alle imprese che realizzeranno le opere	THG Ing. Bonomelli	€ 3.696,00	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Impianto antincendio: sopralluogo per il rilievo dello stato di fatto -prova idraulica dell'impianto al fine di accertare l'idoneità o meno delle caratteristiche di funzionamento -dichiarazione di rispondenza impianto antincendio con progettazione delle opere di integrazione idranti - elenco opere di adeguamento e descrizione tecnica degli interventi per raccolta offerte -direzione tecnica dei lavori -acquisizione della dichiarazione di conformità D.M. 37/08 -predisposizione di notifica, a Vostra firma, da depositare presso il Comando Provinciale VV.F. contestualmente alla voltura ed alla SCIA antincendio -costituzione del fascicolo tecnico impianto antincendio	THG Ing. Bonomelli	€ 3.024,00	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Impianto ascensore: acquisizione delle certificazioni rilasciate dal Vostro installatore, per la realizzazione del nuovo condotto di ventilazione	THG Ing. Bonomelli	€ 560,00	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	SCIA antincendio con non aggravio di rischio: sopralluogo conclusivo finalizzato al rilascio dell'asseverazione antincendio □ predisposizione di relazione tecnica valutativa delle condizioni di modifica che non producono aggravio del rischio, supportata da elaborati grafici per: □ incremento dei posti auto □ regolarizzazione superfici comparti □ rilascio di dichiarazione di non aggravio di rischio su modulistica VVF □ asseverazione antincendio a supporto della SCIA □ costituzione del fascicolo tecnico a supporto dell'asseverazione da custodire presso l'attività □ predisposizione della SCIA antincendio □ predisposizione di voltura □ determinazione dei tributi VVF, con versamento a Vostro carico □ raccolta firme del Titolare attività ai fini antincendio □ deposito della SCIA antincendio, del non aggravio di rischio, delle notifiche e della voltura presso il Comando Provinciale VV.F. □ contatti con il Funzionario VV.F. di riferimento durante l'iter della pratica □ presenza al sopralluogo del Funzionario presso l'attività, se il Comando lo riterrà necessario.	THG Ing. Bonomelli	€ 4.150,00	emesso
Adeguamento CPI	Oneri VVF	Diritti pratica antincendio	VVF	€ 432,00	in attesa
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Regolarizzazione delle difformità relative alla Prevenzione Incendi , voltura del Certificato e aumento dei posti auto e rivisitazione dei comparti	THG Ing. Bonomelli	€ 13.686,40	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	CILA per sanatoria guardiola	Ing. Sbacchi	€ 1.768,00	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Variazione catastale guardiole non autorizzate	Ing. Sbacchi	€ 1.872,00	emesso
Adeguamento CPI	Pratica edilizia Comunale	Diritti pratica e sanzione sanatoria	Comune San Donato	€ 1.200,00	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	CILA per apertura varchi autorimessa per percorsi via di fuga e nuove porte REI	Ing. Sbacchi	€ 2.080,00	emesso
Adeguamento CPI	Pratica VVF	Realizzazione condotto di ventilazione EI 90 che garantisca la necessaria aerazione e che sfoci su spazio scoperto, chiudendo al tempo stesso l'apertura di ventilazione attestata sull'autorimessa. Locale Ascensore	Stefano Dalla Francesca	€ 12.485,00	emesso
Adeguamento CPI	Pratica VVF	Dich .Prod. per le opere di creazione canale in calcio silicato	Stefano Dalla Francesca	€ 572,00	emesso
Adeguamento CPI	Pratica VVF	Apertura vani porta e fornitura e posa in opera n. 8 porte EI 120 da 1200x2150 fm, con idoneo maniglione antipanico	Stefano Dalla Francesca	€ 14.691,00	emesso
Adeguamento CPI	Pratica VVF	Chiusura vano muro REI con bolognini	Stefano Dalla Francesca	€ 670,00	emesso
Adeguamento CPI	Pratica VVF	Delimitazione posti auto non accessibili con catenelle e paletti per riduzione superfice comparto 6.	Gino Guglielmetti	€ 518,10	emesso
Adeguamento CPI	Pratica VVF	Spostamento di n 13 idranti e f.p.o di attacco autopoma per idranti e sprinkler	Climacento Srl	€ 39.856,68	in attesa
Adeguamento CPI	Segnaletica	Segnaletica obliqua su posti auto non accessibili, delimitazione nuovi posti auto e vie di esodo	Andreis Segnaletica	€ 2.100,00	in attesa
Adeguamento CPI	Antincendio	Sostituzione accessori portoni resistenti al fuoco	Climacento Srl	€ 3.350,00	emesso
Migliorie	Elettrico	Installazione di ventilazione meccanica controllata (VMC) guardiola	Climacento Srl	€ 6.570,00	in attesa
Adeguamento CPI	Antincendio	Fornitura e posa in opera di luci di emergenza in corrispondenza delle nuove 8 porte	Climacento Srl	€ 2.110,00	emesso
Sicurezza - RSPP	Segnaletica	Completamento segnaletica	Andreis Segnaletica	€ 900,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	raccolta acque	Sostituzione caditoie e griglie	Stefano Dalla Francesca	€ 1.000,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	cartellonistica	cartellonistica di sicurezza: non usare in caso d'incendio	Climacento Srl	€ 300,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	cartellonistica	cartellonistica di sicurezza: divieto di usare acqua su quadro elettrico	Climacento Srl	€ 200,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	cartellonistica	cartellonistica di sicurezza: divieto di ingresso ai non addetti ai lavori e obbligo uso DPI	Climacento Srl	€ 100,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	cartellonistica	cartellonistica di sicurezza: numeri di telefono di emergenza da chiamare	Climacento Srl	€ 100,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	rimuovere	materiale di risulta locale contatori e locale quadri elettrici	Climacento Srl	€ 500,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	rimuovere	locale vasca di accumulo acque meteoriche: rimuovere scala	Stefano Dalla Francesca	€ 400,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	Fabbro	locale vasca di accumulo acque meteoriche: parapetto da sistemare	Gino Guglielmetti	€ 1.500,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	Edile	Fornitura lamiera forata in acciaio zincato da 3 mm. fissata a pavimento con tirafondi, a copertura del canale creato per lo scolo delle acque ml. 18 circa, previo asportazione ed eliminazione con trasporto alle PP.DD. delle griglie esistenti e pulizia del canale	Stefano Dalla Francesca	€ 1.440,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	Edile	Manutenzione decennale vasca di accumulo antincendio	Stefano Dalla Francesca	€ 3.790,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	Edile	Creazione di muretto di contenimento acqua zona pompa sommersa	Stefano Dalla Francesca	€ 890,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	Edile	Creazione pozzetto per alloggiamento pompa di sentina, previo demolizione pavi mentazione in cls, scavo a mano sino alla quota idonea e posa pozzetto in PVC rivestito da telo in polipropilene collegato all'att uale impermeabilizzazione, ripristino rotture, posa telaio con grigliato o piastra in ferro. Pulizia carico e trasporto detriti alle PP.DD	Stefano Dalla Francesca	€ 1.900,00	emesso
Sicurezza - RSPP	Edile	Rivestimento tratto di tubazione soffitto in locale antincendio	Stefano Dalla Francesca	€ 430,00	in attesa
Sicurezza - RSPP	Edile	Smaltimento materiali vicino alla porta 21, carico e trasporto alle PP.DD.	Stefano Dalla Francesca	€ 315,00	in attesa

PARCHEGGIO INTERRATO DI SAN DONATO MILANESE - VIA UNIONE EUROPEA - QUADRO ECONOMICO INTERVENTI

AREA	TIPOLOGIA ONERE	DESCRIZIONE ORDINE	FORNITORE	IMPORTO	STATO ORDINE
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Rilievo stato di fatto; superfici di parcamento; superfici di ventilazione; compartimentazioni; percorsi di esodo; comunicazioni con altri ambienti; copertura idranti UNI 45	TGH Ing. Bonomelli	10.244,40 €	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Incremento del parcamento autoveicoli; contatti con il Comando dei VVF; relazione correlata da disegni e analisi e con elenco delle opere da realizzare	TGH Ing. Bonomelli	1.352,00 €	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Valutazione rischio incendio	TGH Ing. Bonomelli	1.352,00 €	emesso
Adeguamento CPI	Incarico Professionale	Regolarizzazione delle difformità relative alla Prevenzione Incendi , voltura del Certificato e aumento dei posti auto e rivisitazione dei comparti	TGH Ing. Bonomelli	12.466,00 €	emesso
Adeguamento CPI	Oneri VVF	Diritti pratica antincendio	Comando VVF	432,00 €	in attesa
Adeguamento CPI	Pratica edilizia Comunale	CILA per sanatoria guardiola	Ing. Sbacchi	1.768,00 €	emesso
Adeguamento CPI	Pratica edilizia Comunale	Variazione catastale guardiole non autorizzate	Ing. Sbacchi	1.872,00 €	emesso
Adeguamento CPI	Pratica edilizia Comunale	Diritti pratica e sanzione sanatoria	Comune di San Donato Mil.	1.100,00 €	emesso
Adeguamento CPI	Segnaletica stradale	Segnaletica stradale obliqua su posti auto non accessibili	Andreis Segnaletica	1.300,00 €	in attesa
Adeguamento CPI	Opere antincendio	Spostamento idrante UNI 45	Climacento Srl	1.327,68 €	in attesa
Adeguamento CPI	Opere antincendio	Sostituzione galleggianti vasca antincendio	Climacento Srl	2.660,00 €	in attesa
Adeguamento CPI	Elettrico	Fornitura e posa in opera di n.5 plafoniere di emergenza per u.s. e zone filtro ascensori	Climacento Srl	2.595,00 €	emesso
Adeguamento CPI	Fabbro	Delimitazione di posti auto non accessibili con catenelle e paletti (comparto 6 e 8)	Gino Guglielmetti	2.292,90 €	emesso
Adeguamento CPI	Edile	Opere di protezione cunicolo passaggio cavi MT piano -2 con lamiere striate	Stefano Dalla Francesca	11.157,30 €	emesso
Adeguamento CPI	Edile	Sostituzione di portoni tagliafuoco: n.4 a battente, compreso rimozione e smaltimento dei portoni esistenti e creazione di spallette in muratura	Stefano Dalla Francesca	36.920,40 €	in attesa
Adeguamento CPI	Edile	Sostituzione elettromagneti di trattenuta portone REI doppia anta ingresso parcheggio piano -1 lato A1-B1	Climacento Srl	640,00 €	in attesa
Sicurezza - RSPP	Fabbro	Fornitura e posa in opera di 27,00 ml di fermapiede per parapetto esistente	Gino Guglielmetti	380,00 €	emesso
Sicurezza - RSPP	Fabbro	Fornitura e posa in opera di 2,00 ml di corrimano	Gino Guglielmetti	80,00 €	emesso
Sicurezza - RSPP	Fabbro	Realizzazione di n.1 cancelletto per delimitazione accesso scala	Gino Guglielmetti	260,00 €	emesso
Sicurezza - RSPP	Fabbro	Fornitura e posa in opera di parapetto per primi gradini scala	Gino Guglielmetti	95,00 €	emesso
Sicurezza - RSPP	Fabbro	Fornitura e posa in opera di 20,00 ml di corrimano su uscita di Via Bruxelles	Gino Guglielmetti	800,00 €	emesso
Sicurezza - RSPP	Fabbro	Fornitura e posa in opera di corrimano per scala US n.9	Gino Guglielmetti	450,00 €	emesso
Sicurezza - RSPP	Fabbro	Fornitura e posa in opera di scala alla marinara in ferro zincato cm 450 compreso parapetto e protezione discesa	Gino Guglielmetti	950,00 €	emesso
Sicurezza - RSPP	Edile	Riparazione pavimentazione pianerottolo scala U.S.	Stefano Dalla Francesca	474,00 €	in attesa
Migliorie	Elettrico	Installazione di ventilazione meccanica controllata (VMC) guardiola	Climacento Srl	6.570,00 €	in attesa
Migliorie	Raccolta acque nere - Elettrico	Linea per segnalazione acustica-luminosa galleggiante	Climacento Srl	450,00 €	in attesa
Migliorie	Servizi Igienici - Idrico	Fornitura e posa di boiler scaldacqua per lavabo servizio	Climacento Srl	290,00 €	emesso
Migliorie	Raccolta acque nere - Idrico	Sistema per livello acque reflue vasca liquami	Climacento Srl	1.100,00 €	emesso